



**TJPR**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DO ESTADO DO PARANÁ

# BOLETIM DE OBRA

## USINA CAMPO MOURÃO

### OBJETO CONTRATADO

**CONSTRUÇÃO DA USINA FOTOVOLTAÍCA NA  
COMARCA DE CAMPO MOURÃO**  
ÁREA: **5.230,63 M²**  
ENDEREÇO: ESTRADA DA PITANGA (BR 158) S/Nº  
LOTEAMENTO VILA GUARUJÁ LOTE 335 A  
COMARCA DE CAMPO MOURÃO  
Nº PROTOCOLO SEI: 0036762-70.2022.8.16.6000

### EMPRESA RESPONSÁVEL

QUANTUM ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ: 82.094.640/0001-72  
ENDEREÇO: RUA SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA,  
Nº 397 2ª ANDAR, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ - SC

### CONTRATAÇÃO

Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **09/2022 -  
CONCORRÊNCIA**  
DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: **25/08/2022**  
MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO **PREÇO GLOBAL**  
Nº DO CONTRATO: **02/2023**  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: **22/02/2023**  
Nº ORDEM DE SERVIÇO: **18/2023**  
DATA DE INÍCIO: **11/05/2023**

### HISTÓRICO DA OBRA

### ANDAMENTO DA OBRA

**PERCENTUAL EXECUTADO: 83,11%**  
**PERCENTUAL PREVISTO: 100,00%**

A empresa está executado neste momento a instalação das estrutura das mesas, drenagem, instalação das placas, estrutura da casa de comando, instalação dos skids e cabines.

### SITUAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

#### BOLETIM FINANCEIRO

VALOR INICIAL CONTRATADO: **R\$ 30.779.582,30**  
1º ADITIVO CONTRATUAL: - R\$ 199.283,25  
**VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 30.580.371,24**  
  
**VALOR TOTAL DESEMBOLSADO: R\$ 26.972.734,61**  
**PERCENTUAL PAGO: 88,20%**  
PARCELAS PAGAS DO VALOR INICIAL: **5 (R\$  
26.972.734,61)**  
PARCELAS A FATURAR DO VALOR INICIAL: **4 (R\$  
3.608.954,39)**

#### BOLETIM FÍSICO

ORDEM DE SERVIÇO: **18/2023**  
PRAZO DE EXECUÇÃO: **9 MESES**  
DATA DE INÍCIO: **11/05/2022**  
**PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/06/2024**  
ATRASSO NO CRONOGRAMA FÍSICO: **120 DIAS**  
**PERCENTUAL EXECUTADO: 88,20%**

### INCIDENTES

### OBSERVAÇÕES

PRAZO ESTIMATIVO PARA CONCLUSÃO NOVEMBRO 2024

OUTUBRO  
2024



Fotos 01 e 02 - Montagem das mesas e instalação das placas



Fotos 03 e 04 - Montagem das mesas e instalação das placas



Fotos 05 e 06 – Execução da casa de comando